

Приложение №3																			
к договору №																			
от " "		2010 г.																	
ГРАФИК																			
на строительно-монтажные работы по объекту: "Прокшино"																			
№ п/п	Виды работ	2010 год																	
		май		июнь			июль			август			сентябрь						
		1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
		Нед.	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср
Строительно монтажные работы		-----																	
Мобилизация объекта																		
Аренда строительного вагончика. (50% оплачивается в соотношении 50х50: Заказчик, Подрядчик)																		
Оплата электроэнергии 50%. (50% оплачивается в соотношении 50х50: Заказчик, Подрядчик)																		
Забор		-----																	
Демонтажные работы (профлист, направляющие, калитка, выборочно кирпичная кладка)		-----																	
Рытье траншей до 1 м, проверка конструкции существующих фундаментов.		-----																	
Выравнивание столбов		-----																	
Выравнивание направляющих для крепления профлиста		-----																	
Ремонт входной группы (калитки)		-----																	
Усиление столбов сваями на глубину 1,8 м		-----																	
Окраска ленты фундамента масляной краской-грунтовкой		-----																	
Гараж 1		-----																	
Устройство гильзы для кабеля питания ворот		-----																	
Замена "скруток" питающих кабелей гаража на муфты		-----																	
Исправление откосов		-----																	
Исправление штукатурки стен		-----																	
Устройство канала перед гаражом для отвода поверхностных вод		-----																	
Снятие мощения		-----																	
Устройство канала из металлического швеллера		-----																	
Изготовление и монтаж сливной решетки (съемной)		-----																	
Усиление фундаментной части гаража и навеса со стороны въездных ворот		-----																	
Снятие вымороженного слоя бетона, восстановление ростверка.		-----																	
Перестил (демонтаж, монтаж) существующего мощения.		-----																	
Усиление фундаментной ленты подпорных столбов навеса. Монтаж свай.		-----																	
Устройство свай, усиления фундаментной части гаража.		-----																	
Усиление фундаментной части гаража и навеса со стороны калитки		-----																	
Снятие вымороженного слоя бетона.		-----																	
Кладка декоративных блоков, отделочной частью вверх		-----																	
Демонтажные работы (снятие мощения, снятие существующей стяжки с утилизацией)		-----																	
Выборочный ремонт плитки в гараже.		-----																	
Устройство пеналов под опорную часть гаража и навеса. (Монолитное усиление фундаментных частей гаража и подпорной стены навеса, в обход газовой трубы)		-----																	
Устройство монолитной плиты под мощение поверх пеналов		-----																	
Устройство мощения.		-----																	
Про покраска потолочной части вагонки		-----																	
Устройство дренажа от щитка вдоль забора к колодцу на глубину 1 -1,2м		-----																	
Выемка существующего грунта с обратной засыпкой песком (со стороны въездных ворот)		-----																	
Снятие грунта под плодородный слой на "штык"		-----																	
Поднятие дорожки на углу дома		-----																	
Исправление выключателей и уличных фонарей		-----																	
Устройство плиты на заднем крыльце террасы (по аналогии с усилением гаража)		-----																	
Демонтаж плиты и крыльца с сохранением перилл.		-----																	
Устройство пеналов под опорную часть крыльца заднего входа		-----																	
Устройство плиты под мощение поверх пеналов		-----																	
Устройство крыльца ступеней и монтаж перилл.		-----																	
Ремонт и перделка стойки и крышки выключателя		-----																	
Демонтаж отмости дома (2х участков)		-----																	
Устройство отмости дома (2х участков) Бетон включая арматуру 10 мм.		-----																	
Устройство мощения на цп. смесь.		-----																	
Гараж 2		-----																	
Устройство канала перед навесом для отвода поверхностных вод		-----																	
Снятие мощения		-----																	
Проверка места возможной "скрутки"		-----																	
Устройство канала из металлического швеллера		-----																	
Изготовление и монтаж сливной решетки		-----																	
Выемка существующего грунта с обратной засыпкой песком. (вдоль забора и угол гаража)		-----																	
Устройство усиления большого пролета с установкой доп. Трубы (Забор)		-----																	
Исправление отклонения бордюрного камня		-----																	
Исправление откосов		-----																	
Исправление штукатурки стен		-----																	
Устройство плиты на заднем дворе на пенале (по аналогии с усилением гаража)		-----																	
Демонтаж оставшейся отмости и крыльца с сохранением перилл.		-----																	
Устройство пеналов под опорную часть крыльца заднего входа		-----																	
Устройство плиты под мощение поверх пеналов		-----																	
Устройство крыльца ступеней и монтаж перилл.		-----																	
Замена "скруток" питающих кабелей площадки заднего входа на единый кабель (Мангал)		-----																	
Про покраска потолочной части вагонки		-----																	
Исправление выключателей и фонарей		-----																	
Устройство дренажа за навесом к существующему колодцу.		-----																	
Демонтаж отмости дома (4х участков)		-----																	
Устройство отмости дома (4х участков) Бетон включая арматуру 10 мм.		-----																	
Устройство дренажа на заднем дворе в овраг.		-----																	
В случае выполнения Подрядчиком очередного этапа работ раньше установленного срока, по согласию сторон, оплата следующего этапа происходит ранее предусмотренных выше дат.																			
Подрядчик		Заказчик																	
(подпись и печать)		(подпись)																	